



دائرة العطاءات الحكومية
Government Tenders Department

الرقم

التاريخ ع-4-39/2010

الموافق 2026/07/05

معالي

عطوفة

إشارة إلى بلاغ دولة رئيس الوزراء رقم (19) لسنة 1999 والذي ينص (على الجهات الرسمية التي تتابع تنفيذ المشاريع الخاصة بها اعتماد التعليمات الصادرة عن وزير الأشغال العامة والإسكان وبخاصة فيما يتعلق منها بالإجراءات ذات الصلة العامة كتمديد مدة التنفيذ والتعويضات الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الأساسية والأجور التي تعالجها التعليمات المشار إليها).

قررت تمديد فترات العمل بسبب الظروف الجوية في المشاريع الإنشائية التي كانت قيد التنفيذ خلال الفترة من تاريخ 2025/10/1 ولغاية 2026/4/30 باستثناء المشاريع ذات الشروط العقدية الخاصة والتي لا يشملها هذا التعميم وعلى النحو التالي :

- 1- تمديد مدة (50) يوماً للمشاريع الإنشائية في مختلف محافظات المملكة ومناطق الأغوار الشمالية والوسطى .
- 2- تمديد مدة (25) يوماً للمشاريع الإنشائية في محافظة العقبة ومناطق الأغوار الجنوبية .

شريطة أن لا يترتب على هذا التمديد أية مطالبات مالية أو مطالبات أخرى مهما كان نوعها باستثناء التعويضات التي يتم إقرارها من قبلي كوزير للأشغال العامة والإسكان وفي حال تم المطالبة بأي مطالبات مالية أو أي مطالبة أخرى نتيجة هذا التمديد يعتبر التمديد لاغياً.

مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي :

- أ- في حال كانت الفترة الزمنية ما بين تاريخ أمر المباشرة لأي مشروع وحتى تاريخ 2026/4/30 تقل عن مدة التمديد الممنوحة بهذا التعميم فيعطى المقاول في هذه الحالة تمديداً بمقدار هذه الفترة الزمنية فقط.
- ب- في حال كون الفترة الزمنية ما بين تاريخ 2025/10/1 وحتى تاريخ الإنجاز الفعلي لأي مشروع تقل عن مدة التمديد الممنوحة بهذا التعميم فيعطى المقاول في هذه الحالة تمديداً بمقدار هذه الفترة الزمنية فقط.

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،

وزير الأشغال العامة والإسكان
المهندس ماهر حمدي أبو السمن

نسخة :لعطوفة الأمين العام للشؤون الفنية بالوكالة
نسخة : لسعادة نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين

المملكة الأردنية الهاشمية

هاتف : ١٤ - ٥٨٥٨٣١١ ص.ب. ١٢٢٠ الرمز البريدي ١١١١٨ فاكسيلي : ٥٨٥٧٥٨٣ - ٥٨٥٧٦٣٩

Tel.: 5858311 - 14 P.O.Box 1220 Post Code 11118 Facsimile 5857583 - 5857639 E-mail : gtd@gtd.gov.jo